

<b>事業名</b>		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
<b>事業の概要</b>	<b>総事業費</b>	592,732千円			<b>事業完了日</b>	H23.3.24		
					<b>交付金額</b>	195,500千円		
	<b>整備対象地域</b>	江府町の全域						
	<b>事業の内容</b>							
<p>民間事業者によるブロードバンドサービス提供は一部地域に限られ、情報格差は他地域とはもとより町内でも発生していた。超高速ブロードバンド提供により若者の定住化や企業誘致の促進及び地域の活性化を図った。</p> <p>江府町全域において、FTTH方式により基盤整備した。</p> <p>1. ブロードバンドは、最大200Mbpsのインターネット利用が可能な環境を整備し、IP電話サービスも行っている。</p> <p>2. IP告知放送で町民と行政の情報共有及び緊急情報提供できる環境を整備した。</p> <p>3. 町内無料通話により町民同士のコミュニケーションと生活の利便性向上を図った。</p>								
<b>BB</b>	<b>サービス開始日</b>	平成23年3月1日						
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)						
	<b>契約先</b>	西日本電信電話(株)鳥取支店						
		<b>整備計画時の目標</b>			<b>実績</b>			
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H24年度末</b>	<b>H25年度末</b>	<b>H26年度末</b>	<b>H27年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	1,141	1,141	1,128	1,126	1,114	1,115	1,119
	<b>加入世帯数</b>	342	380	490	498	503	522	544
<b>加入率(%)</b>	30.0%	33.3%	43.4%	44.2%	45.2%	46.8%	48.6%	
<b>評価及び課題</b>	<p>(評価) 平成24年度に作成した利用促進計画により、加入目標をH24を45%、H25を46%、H26を47%、H27を48%としていた。加入率の実績は、H24が43.4%、H25が44.2%、H26が45.2%とわずかに達していなかったが、H27では48.6%となり目標を超えた。</p> <p>(課題) 高齢化率が40%を超えており、コンピュータに接する機会の少ない住民が多い。</p>							