

江府町新庁舎建設工事(全体) 行程(案)

項目	平成31年度												平成32年度(2020年度)												
	H31 (2019年) 4月	H31 (2019年) 5月	H31 (2019年) 6月	H31 (2019年) 7月	H31 (2019年) 8月	H31 (2019年) 9月	H31 (2019年) 10月	H31 (2019年) 11月	H31 (2019年) 12月	H32 (2020年) 1月	H32 (2020年) 2月	H32 (2020年) 3月	H32 (2020年) 4月	H32 (2020年) 5月	H32 (2020年) 6月	H32 (2020年) 7月	H32 (2020年) 8月	H32 (2020年) 9月	H32 (2020年) 10月	H32 (2020年) 11月	H32 (2020年) 12月	H33 (2021年) 1月	H33 (2021年) 2月	H33 (2021年) 3月	
1 工事設計	→																								
2 工事監理	← 確認申請 →												70% →												
3 外構設計	←												→												
4 建築工事	←												70% →												
5 電気設備工事	● (準備期間) ・現場説明 ・入札 ・仮契約 (議会議決後 着工)												→												
6 機械設備工事	←												→												
7 外構工事													← →												
8 車庫棟工事													← →												
9 移転等	← 移転計画の検討 →												← 移転準備 → 新庁舎開庁3月末まで												
10 什器・備品等	← 什器・備品等導入計画の検討 →												← 備品等随時納入 →												
11 町道建設(新庁舎敷地内)	← 国道181号取付部分のみ →												← →												
県	(道路整備課) 右折レーン	支障移転 ←-----→ 本工事																							
	(維持管理課) 災害防除	← 対策工詳細設計、用地補償 →												← 本工事(設計中であり、予算にも左右されますが、本工事には3~4年管を要す見込み) →											
	(河川砂防課) 護岸改修	← 本工事 →												→											