

(様式1)

発江教第321号

令和8年10月21日

文部科学大臣 殿

江府町長 白石 祐治

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

江府町立奥大山江府学園施設整備計画（ブナの森校舎トイレ）

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(担当)

〒689-4401

鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1

江府町教育委員会事務局

教育課 森谷

TEL：0859-75-2223

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年10月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で評価を行い、町のホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業について、計画通り実施できた。
今後も引き続き安全で快適な教育環境の向上を図るために計画的に整備を進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した学校トイレについて、便器の洋式化や感染症対策等を中心としたトイレ改修工事を行ったことで、学校施設の環境が改善された。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
江府町立奥大山江府学園	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R7.3	R7.3.7		